

## Montageprotokoll für Anschlagpunkt Knauf Secure 8

### Stahlbeton Wand & Decke, Dosenmontage Concrete recessed mounted (CRM)

Das ausgefüllte Montageprotokoll für die unten angeführten Anschlagpunkte bestätigt die ordnungsgemäße Montage entsprechend der Gebrauchsanleitung des Produkts.

Bauvorhaben

Bauteil

Geschoß/Bauabschnitt

Raum-Nr.

Monteur

Nr. Anschlagpunkte lt. Plan

Einbausituation (Skizze/Foto):

Montage	<input checked="" type="checkbox"/>
Knauf Secure 8 Bausatz vollständig geliefert	<input type="checkbox"/>
Gebrauchsanleitung gelesen und verstanden	<input type="checkbox"/>
Montageuntergrund Beton ≥ C 20/25	<input type="checkbox"/>
Randabstand der Bohrlöcher ≥ 55 mm	<input type="checkbox"/>
Setztiefe der Schrauben ≥ 80 mm	<input type="checkbox"/>
Bohrlöcher 12 mm	<input type="checkbox"/>
Bohrlöcher gereinigt	<input type="checkbox"/>
Alle Teile des Bausatzes vollständig eingebaut	<input type="checkbox"/>
Anschlagpunkt senkrecht/waagrecht ausgerichtet, Schrauben satt im Verbundmörtel versetzt, Verbundmörtel ausgehärtet	<input type="checkbox"/>
Montage lt. Gebrauchsanleitung durchgeführt	<input type="checkbox"/>
Verwendungssicherheit wird bestätigt	<input type="checkbox"/>

Datum der Montage

Auftraggeber/ÖBA

Auftragnehmer/ÖBA

Name, firmenmäßige Fertigung

Name, firmenmäßige Fertigung