

Montageprotokoll für Anschlagpunkt Knauf Secure 10

Vollziegel, Stahlbeton Wand & Decke, Direktmontage, Schraubanker
Solid brick, concrete, direct mounted with screw anchors (BDS)

Das ausgefüllte Montageprotokoll für die unten angeführten Anschlagpunkte bestätigt die ordnungsgemäße Montage entsprechend der Gebrauchsanleitung des Produkts.

Bauvorhaben

Bauteil

Geschoß/Bauabschnitt

Raum-Nr.

Monteur

Nr. Anschlagpunkte lt. Plan

Einbausituation (Skizze/Foto):

Montage				<input checked="" type="checkbox"/>
Knauf Secure 10 Bausatz vollständig geliefert				<input type="checkbox"/>
Gebrauchsanleitung gelesen und verstanden				<input type="checkbox"/>
Montageuntergrund	Stahlbeton	<input type="checkbox"/>	Vollziegel	<input type="checkbox"/>
Randabstand der Bohrlöcher	Vollziegel: ≥ 200 mm	<input type="checkbox"/>	Stahlbeton: ≥ 55 mm	<input type="checkbox"/>
Setztiefe der Schrauben ≥ 75 mm				<input type="checkbox"/>
Bohrlöcher 10 mm				<input type="checkbox"/>
Bohrlöcher gereinigt				<input type="checkbox"/>
Alle Teile des Bausatzes vollständig eingebaut				<input type="checkbox"/>
Anschlagpunkt senkrecht/waagrecht ausgerichtet				<input type="checkbox"/>
Montage lt. Gebrauchsanleitung durchgeführt				<input type="checkbox"/>
Verwendungssicherheit wird bestätigt				<input type="checkbox"/>

Datum der Montage

Auftraggeber/ÖBA

Auftragnehmer/ÖBA

Name, firmenmäßige Fertigung

Name des Monteurs, firmenmäßige Fertigung